



Obec Krivany, Záhradná 46, 082 71 okr. Sabinov,  
IČO- 327298, DIČ- 2020711561, mobil: 0905-421531, tel./fax:051-4572055,  
e-mail:starosta@krivany.sk, obec@krivany.sk, www.obeckrivany.sk

**Materiál na 09. zasadnutie OZ - 04.12.2019**  
**k bodu 4 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 04.12.2019**

## **Projekty EÚ – programové obdobie 2014-2020**

### **Rozšírenie kapacity v materskej škole v Krivanoch**

**Popis projektu: Výzva na MŠ je cez iROP (Ministerstvo pôdohospodárstva)**

<https://www.itms2014.sk/vyhlasene-vyzvy/vyhlasena-vyzva?id=546a6253-4a71-4fea-880c-332d3b867548>

Stavebné práce sa započali 01.06.2019 a to výstavbou detského ihriska. Realizačné práce na rekonštrukcii budovy sa započali 01.07.2019. Vnútorne priestory stavby boli odovzdané dňa 30.08.2019 a tým sme zabezpečili nerušený priebeh vyučovacieho procesu. Stavebné práce boli kompletne ukončené ku dňu 30.10. 2019. Celkové náklady stavebnej časti projektu: 129 264,- €, nenávratný finančný príspevok (NFP) 122 801, vlastné zdroje: 6463,- €. Dňa 21.11.2019 prebehla kontrola z riadiaceho orgánu SORO VUC Prešov. Kontrola bol zameraná na opodstatnenosť fakturačných prác a ich kvalitu. Dňa 04.12.2019 bolo vykonané kolaudačné konanie na túto aktivitu. Projekt je na 90 % vyfinancovaný. V súčasnosti sa rieši ešte dodávka schodolezu.

**Projekt je schválený – prebieha záverečná fáza projektu.**

### **Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK – nový projekt.**

Podklady – pokračujúci projekt „ Miestna poriadková služba v obci Krivany“.

Kód projektu: 312051J743

Nový projekt: „Miestna občianska poriadková služba – obec Krivany“.

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Kód projektu: 312051S394.

Výzva – kód Výzvy: OPLZ-PO5-2018-1.

Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.

Začiatok realizácie projektu: 6/2019.

Koniec realizácie projektu: 6/2021.

Počet zamestnancov: 4.

**Projekt schválený (nový) – realizácia projektu .**

### **Projekt nízko uhlíková stratégia.**

**Žiadosti o NFP v rámci výzvy 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území – OP KŽP, zameranej na spracovanie Nízkouhlíkových stratégií pre mestá a obce SR.**

Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krivany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 775,00 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Projekt je schválený , je podpísaná zmluva s riadiacim orgánom . V súčasnosti začína samotná realizácia projektu.

**Projekt schválený – realizácia projektu .**

## **Chodník RO – výzva**

### **Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry**

Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Kód: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Vyhlásená dňa: 26.júna 2019

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 16. septembra 2019

- rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),

- **výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,**

Plánovali sme podať žiadosť na túto výzvu. Jednalo by sa o výstavbu chodníka do rómskej osady a aj povrchovú úpravu (asfalt). Máme, ale veľké problém s majetkoprávnym

vysporiadaním hlavne čo sa týka neznámych vlastníkov, ktorých podiely spravuje SPF. Pri podaní žiadosti na stavebné povolenie sme museli mať vysporiadané aj vlastnícke vzťahy.

Toto už niekoľko rokov robíme s SPF. **Projekt sme nepodali z hore uvedených dôvodu.**

**Je to veľká škoda, lebo takéto výzvy sa už nebudú tak skoro opakovať. V súčasnosti, ale realizujeme stavebné povolenie a zabezpečujeme ostatné materiály ku stavebnému povoleniu.**

**Príprava stavebného projektu.**

## **Iné projekty a dotácie bez EU**

### **Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo (MV SR) :**

MV SR vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc . Podali sme žiadosť na budovu v ktorej je umiestnené teraz hasičské vozidlo t.j. objekte ČLĽK. V minulom roku už došlo k poškodeniu tohto vozidla a už museli sme zabezpečiť rôzne opatrenia na zamedzenie proti krádeži a poškodeniu. Termín na predloženie žiadosti bol 06.04.2018.

K tomuto dátumu sme podali aj potrebnú žiadosť s prílohami. Naša žiadosť bola schválená a podporená vo výške 28 500,- €. **V súčasnej dobe prebieha ukončenie stavebných prác, ktoré by sa malo realizovať do 30.05.2019. Do konca mesiaca jún musíme zrealizovať aj finančné zúčtovanie projektu**

**Projekt je po stavebnej časti zrealizovaný- prebieha finančné zúčtovanie projektu.**

### **Výstavba 12 x b. j. - nájomné byty:**

Stavbu zabezpečuje súkromný investor Bestyl s.r.o. Dňa 17.01.2018 bolo stavebné konanie na uvedenú stavbu. Dňa 21.02.2018 bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2018. V termíne do 28.02.2019 sme podali žiadosť na ŠFRB a MDaV SR na odkúpenie 12.b.j. prostredníctvom zmluvy o budúcej zmluve. Finančné prostriedky keď nám schvália na ŠFRB budú nám uhradené až po kolaudácii stavby. Kolaudácia na inžinierske siete bola dňa 13.06.2019. **Kolaudácia stavby bola dňa 11.07.2019. Pri kolaudácii neboli doručené všetky stanoviska dotknutých inštitúcií, preto kolaudačné konanie bolo ukončené až koncom mesiaca september. K dnešnému dňu už je stavba zapísaná v katastri nehnuteľnosti a týmto započneme proces prevodu stavby na obec.**

Zatiaľ evidujeme 14 žiadosti na prenájom týchto bytov. Dňa 20.06.2019 sme obdržali zmluvu zo ŠFRB na financovanie stavby a inžinierskych sietí.

**Realizácia projektu.**

### **Stavebné pozemky – Pozemkové úpravy – lokalita Dujava**

Po niekoľkoročnej diskusii ohľadom lokality na výstavbu stavebných pozemkoch, započali sme proces prípravných práce na stavebné pozemky v lokalite Dujava. Prvá etapa započala v mesiaci máj 2017, kedy OÚ- odbor poľnohospodársky započal samostatný proces zjednodušených pozemkových úprav v tejto lokalite. :

**1.etapa:** zisťovacie konanie (prieskum) o záujme resp. nezáujme započat' ZPU na uvedenej lokalite (potrebujeme súhlas 50% vlastníkov). Náklady poštovné pre vlastníkov nebudujúci v obci zabezpečuje OÚ odbor poľnohospodársky.

**2.etapa:** register pôvodného stavu- kto koľko vlastní v uvedenej lokalite

**3. etapa-** návrh účelových komunikácií a pod.

V súčasnej dobe prebieha proces realizácie JPU. Tieto aktivity už koordinujeme spoločne s OÚ odpor poľnohospodársky Prešov. Dňa 04.07.2018 sa konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie vlastníkov pozemkov v tejto lokalite, kde boli zvolené riadiace orgány združenia a schválené stanovy. V súčasnej dobe prebieha 3. etapa. – návrh účelových komunikácií, je to jedna z najdôležitejších činností. Najhorším problémom je so stanoviskom Dopravného inšpektorátu PZ SR k napojeniu lokality na štátnu cestu. Žiadosť o vyjadrenie sme podali ešte v auguste 2019. Po dvoch mesiacoch po dožiadaní z DI PZ SR sme im doručili zjednodušenú projektovú dokumentáciu napojenia na lokalitu. Do dnešného dňa nemáme zatiaľ stanovisko, preto sa ani v projektových prácach nepokračuje podľa harmonogramu.

[Realizácia projektu.](#)

### **Prípravné práce cyklotrasy (okolo rieky Torusy a lesné cesty):**

V súčasnej dobe prebiehajú predprojektové práce na budovanie cyklotrasy v rámci európskeho projektu EUROVELLO 11, ktorá spája juh Európy (Grécko) so severom Európy (Nórsko). Časť tejto trate vedie aj cez okres Prešov a Sabinov smerom na Poľsko. V rámci združenia Eurovello 11, ktoré založili obce na trase cyklotrasy sa nám podarilo zabezpečiť finančné zdroje na projektovú dokumentáciu Červenica - Lipany. Tieto zdroje máme zazmluvnené. Z regionálneho príspevku pre menej rozvinuté okresy máme schválené finančné zdroje na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na trase Šarišské Dravce - Bajerovce na trase Krivany – Bajerovce máme finančné zdroje na vypracovanie geometrických plánov. Všetky tieto aktivity by mali byť zrealizované do 30.10.2019. Po vypracovaní geometrických plánov začneme s prípravou na územné rozhodnutie a taktiež zabezpečujeme majetko-právne usporiadanie cyklotrasy, ktoré je v našej obci veľmi náročné!

[Príprava projektu.](#)

### **Rekonštrukcia kaštieľa, sýpky a celkového areálu ČĽK.**

Z dôvodu, že sme odkúpili kaštieľ a jeho okolie, nastala situácia kedy je potrebné, aby sa navrhla celkom nová koncepcia využitia priestoru ČĽK a kaštieľa. V súčasnej dobe zabezpečujeme pomocou architektov návrh využitia a postupnosť prác na priestore v celom areáli ČĽK. Zabezpečili sme aj ošetrovanie stromov, ktoré sú takisto pamiatkovo chránené. Všetky tieto aktivity koordinujeme s Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

**Akčný plán okresu Sabinov:** V termíne do 15.04.2019 sme podali dve žiadosti na regionálny príspevok na rok 2019.

### **Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku**

<b>1. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA</b>	
Názov žiadateľa	Obec Krivany
Právna forma	obec
<b>2. SÚLAD PROJEKTU S OPATRENAMI AKČNÉHO PLÁNU</b>	
Prioritná oblasť	E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva
<b>3. ÚDAJE O PROJEKTE</b>	
Názov projektu	<b>Výbudovanie centra Jána Lazoríka v Krivanoch</b>
Účel poskytnutia regionálneho príspevku	Zvýšenie návštevnosti v oblasti cestovného ruchu
Miesto realizácie	Krivany
Doba realizácie	2019
<b>4. FINANCOVANIE PROJEKTU (V EUR)</b>	
Celkové oprávnené výdavky na projekt	43 000,00
z toho požadovaný regionálny príspevok	40 000,00
z toho vlastné zdroje	3 000,00

## 6. POPIS REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

### Aktivita 1: Rok 2019

PREDPOKLADANÝ POSTUP PRÁC: **5 000,- €**

- Tvorba koncepcie múzejného zariadenia, dokument bude vypracovaný externou firmou resp. odbornikom na danú problematiku. Obsah dokumentu bude korešpondovať s akčným plánom a spoločnými dohovormi na podporu kultúry a cestovného ruchu.
- Obnova historickej sýpky, významného objektu na budúcu prezentáciu predmetov muzeálnej hodnoty. Obnova bude obsahovať stavebné úpravy podľa vypracovanej dokumentácie (sanácie omietok, odvlhčenie, úprava interiérových omietok, inštalácie elektrorozvodov a expozičného osvetlenia). Celkom náklady **38 000,- €**.

Harmonogram : Vypracovanie strategického dokumentu. do 31.12.2019

Realizácia obnovy historickej sýpky : do 31.12.2019

Bolo zrealizované verejné obstarávanie a práce na stavebnej časti by sa mali započat' od 01.10.2019.

**Projekt schválený – prebieha realizácia.**

### Obnova obecnej sýpky:

významného objektu na budúcu prezentáciu predmetov muzeálnej hodnoty. Obnova obsahuje stavebné úpravy podľa vypracovanej dokumentácie (sanácie omietok, odvlhčenie, úprava interiérových omietok, inštalácie elektrorozvodov a expozičného osvetlenia). Celkom náklady **38 000,- €**. **Stavebné práce by mali byť ukončené do 31.12.2019**

**Prebieha realizácia stavebnej časti projektu.**

### Rekonštrukcia kaštieľa – MF SR:

V marci 2019 sme podali na základe výzvy žiadosť o dotáciu v pôsobnosti MF Slovenskej republiky na rok 2019. Dotácia bola schválená vo výške 7 500€, ktorá je účelovo určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie „Rekonštrukcia kaštieľa“, na kapitálové výdavky. Z týchto prostriedkov po doplnení z vlastných zdrojov je nevyhnutné, aby sme zrealizovali odvedenie dažďovej vody od budovy kaštieľa. Stavebnú časť budeme realizovať v roku 2020 z dôvodu, že zjednodušenú projektovú dokumentáciu sme museli dať vypracovať odborne spôsobilej osobe a projekt je v súčasnosti na posudzovaní na Krajskom pamiatkovom úrade.

**Projekt schválený prebieha realizácia .**

### Rekonštrukcia kaštieľa – MK SR 2019

V decembri 2018 sme podali na projekt v programe: **Obnovme si svoj dom** – žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kaštieľa. Súčasný stav nevyužívaného objektu je v zložitom stave a obec ako nový vlastník chce realizovať jeho komplexnú obnovu. Tej musí predchádzať spracovanie prípravnej dokumentácie, ktorá je predmetom projektu. Budú ju tvoriť: a) architektonicko – historický výskum kaštieľa

b) zameranie skutkového stavu.

Obec žiadala dotáciu vo výške 9 042€. Projekt bol schválený vo výške **8 000,- €** a v súčasnosti prebieha jeho realizácia.

**Projekt schválený - prebieha realizácia.**

### Rekonštrukcia MK – ul. Komenského, odstavná plocha pod školou, časť ul. Hlavná (nová ulička)

Dňa **22.07.2019** bola spustená výzva na predpokladanie cenových ponúk k zákazke: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2019 – Krivany“. Oslovených bolo 6 firiem, z toho cenové ponuky nám zaslali **2** firmy. V prvom kole vyhrala firma **EUROVIA, a.s.**, s obstarávacou cenou s DPH **34 946,34€ pre výmer cca pre výmer cca 2 480m<sup>2</sup>**. Obec 4.9.2019 oznámila zrušenie verejného obstarávania z dôvodu uvedenia nesprávnej výmery asfaltového koberca.

Dňa **11.9.2019** bolo spustené 2. kolo výzvy na predpokladanie cenových ponúk k zákazke: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2019 – Krivany“. Oslovených bolo 6 firiem,

z toho cenovú ponuku nám zaslali 3 firmy. V druhom kole vyhrala firma CBR s.r.o., s obstarávacou cenou s DPH 23 997,76€ pre výmer cca 1 455,1m<sup>2</sup>.

**[V súčasnosti prebieha realizácia projektu.](#)**

### **9 – miestne osobné motorové vozidlo – nákup auta**

Dňa 16.07.2019 bola spustená výzva na predpokladanie cenových ponúk k zákazke: „9 – miestne osobné motorové vozidlo“. Opis, rozsah zákazky: 1 nové, nejazdené osobné motorové vozidlo. Spôsob financovania: leasing. Oslovených bolo 5 firiem, z toho cenovú ponuku nám zaslali 3 firmy. VO vyhrala firma **3H MOBIL s.r.o.** s obstarávacou cenou s DPH 25 140€. Na základe objednávky, ktorú obec vystavila čakáme na dodanie 9 – miestneho auta. **[V súčasnosti čakáme na dodanie auta v zmysle zmluvy.](#)**

### **Fond na podporu umenia: 26. roč. HTFF J. Lazoríka**

Projekt sme podali ešte v októbri 2018 na 26. ročník HTFF J. Lazoríka. **Projekt bol podporený vo výške 3 000,-€.** **[Pripravujú sa podklady k podpisu zmluvy.](#)**

**[Projekt schválený a prebieha finančné zúčtovanie projektu.](#)**

### **Dotácia VÚC Prešov- 26. roč. HTFF**

Prvý projekt na VÚC sme podali v januári 2019 na 26. ročník HTFF J. Lazoríka. **Projekt bol podporený vo výške 2 500,-€.**

**[Projekt podporený a prebieha finančné zúčtovanie projektu](#)**

### **Fond na podporu umenia: „DFSk Jána Lazoríka – krojové vybavenie“**

Projekt sme podali v marci 2019 na krojové vybavenie pre DFSk Jána Lazoríka v rámci výzvy č. 75/2019: Program 4.3.2 – Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre. Projekt bol podporený vo výške 6 000,-€. Pripravujú sa podklady na verejné obstarávanie. Realizácia projektu bude v roku 2020.

**[Projekt schválený.](#)**

### **Dedina roka 2019 – Slovenský deň kroja .**

V máji 2019 sa obec zapojila do súťaže Dedina roka. Hodnotilo sa v 7 oblastiach od základných informácií o obci až po životné prostredie. Dňa **18.6.2019** do obce zavítala 5 členná komisia, pre ktorú bola pripravená obhliadka obce, kultúrnych pamiatok s odborným výkladom a na záver bola v kultúrnom dom realizovaná prezentácia obce vo všetkých oblastiach činnosti. Do jubilejného 10. ročníka **sa prihlásilo 23 obcí z celého Slovenska.** **Obec Krivany získala ocenenie: Dedina ako KLENOTNICA,** ktoré si prevzala dňa 07.09.2019 v Banskej Bystrici, kde sa konalo kultúrno - spoločenské podujatie **Slovenský Deň Kroja** a vyhlásenie výsledkov Dedina roka 2019, ktorého sa zúčastnila aj naša dedinská folklórna skupina. Oficiálne výsledky a vyhodnotenie podujatia bolo vo víťaznej obci Papradno a zúčastnil sa ho zástupca starostu obce. Obec za ocenenie dostala aj finančný dar v hodnote 1 200,- €, ktorý nám bude poskytnutý cez oficiálny projekt zameraný na obecné aktivity. Taktiež sme obdržali aj menšiu strunovú kosačku. Pripravujeme projekt na realizáciu obecných aktivita v hodnote 1 200,- € cez program, ktorý vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia.

### **Rekonštrukcia a výstavba zázemia futbalových šatní**

SFZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021. Obec žiadala dotáciu za účelom rekonštrukcie futbalových šatní pre 1. FK Krivany. Celkové výdavky projektu sú 15 187,-€ z toho obec má 25% spolufinancovanie. Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí/projektov bol do 04.11.2019. V mesiaci november nám bolo oznámené, že náš projekt bol podporený vo výške 10 000,- €, spoluúčasť obce je 3 300,- €. V súčasnosti čakáme za podpisom zmluvy a taktiež sme sa zúčastnili úvodného povinného seminára v Košiciach. realizácia projektu bude v roku 2020.

**[Projekt je v schválený a prebieha jeho realizácia.](#)**

## **Fond na podporu umenia 2020 : 27. roč. HTFF J. Lazoríka**

Projekt sme podali v októbri 2019 na 27. ročník HTFF J. Lazoríka, ktorý sa bude konať v dňoch 30.07. – 01.08.20120

**Projekt je v štádiu hodnotenia.**

## **Rekonštrukcia kaštieľa – MK SR – Obnov svoj dom 2020**

V decembri 2019 sme podali na projekt v programe: **Obnovme si svoj dom** – žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kaštieľa. Súčasný stav nevyužívaného objektu je v zložitom stave a obec ako nový vlastník chce realizovať jeho komplexnú obnovu. Tej musí predchádzať spracovanie prípravnej dokumentácie, ktorá je predmetom projektu. Budú ju tvoriť: a) architektonicko – historický výskum kaštieľa a zameranie skutkového stavu. Na túto aktivitu sme v roku 2019 dostali aj finančné prostriedky. V tomto roku sme podali projekt na vypracovanie projektovej dokumentácie na ovlhčenie kaštieľa.

Na základe zistení havarijného stavu objektu vplyvom vody a podmáčania stavby v roku 2020 bude zrealizovaná nasledovná dokumentácia :

- A/ Prieskum zavlhnutia objektu.
- B/ Hydrogeologický prieskum.
- C/ Projekt odstránenia príčin zavlhnutia.

### **Cieľ:**

Realizácia komplexnej obnovy objektu pre nový vhodný účel a prezentáciu kaštieľa. V 1. etape je potrebné s predstihom zabezpečiť :

- exaktné zistenie príčin natekania vody do interiéru zisteným terénnym pomerom HGP prieskumom,
- diagnostikovanie stavu zavlhnutia murív objektu s návrhom sanačných opatrení,
- projekt odstránenia príčin zavlhnutia a havarijného stavu objektu /príprava pre komplexné architektonicko stavebné riešenie kaštieľa/.

Požiadali sme o čiastku 9 400,- €

**Projekt je v štádiu hodnotenia.**

## **Národný projekt 2020– podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce NP TSP II/01-2019.**

V októbri 2019 riadiaci orgán Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na pokračovanie projektu TSP. Výzvy sme podali dňa 15.11.2019. Je to projekt na pokračovanie činnosti terénnej sociálnej práce. V súčasnosti prebieha hodnotenie projektu. Taktiež čakáme za podmienkami projektu.

**Projekt je v štádiu hodnotenia.**

**Ján Šejirman**  
starosta obce