



Obec Krivany, Záhradná 46, 082 71 okr. Sabinov,
IČO- 327298, DIČ- 2020711561, mobil: 0905-421531, tel./fax:051-4572055,
e-mail:starosta@krivany.sk, obec@krivany.sk, www.obeckrivany.sk

Materiál na 03. zasadnutie OZ - 26.02.2019
k bodu 5 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 24.02.2019

Projekty EÚ – programové obdobie 2014-2020

Realizácia:

Rozšírenie kapacity v materskej škole v Krivanoch

Popis projektu: Výzva na MŠ je cez iROP (Ministerstvo pôdohospodárstva)

<https://www.itms2014.sk/vyhlasene-vyzvy/vyhlasena-vyzva?id=546a6253-4a71-4fea-880c-332d3b867548>

Táto výzva bola vyhlásená dňa 02.11.2016 a bola dvojkolová. V prvom kole sa hodnotili projektové zámery a až v druhom kole sa budú hodnotiť projekty. Zámer na rekonštrukciu do 1.kola sme predložili do 15.01.2017. Rozhodnutím radiaceho orgánu nám bolo oznámené, že tento projekt bol podporený. Po vyhodnotení a kontrole verejného obstarávania nám riadiacom orgáne zrušil verejné obstarávanie stavebnej časti projektu z dôvodu nedodržania podmienok pri verejnom obstarávaní. Následné v priebehu roku 2018 sme zrealizovali nové verejné obstarávanie na stavebnú časť. V súčasnej dobe stále prebieha kontrola verejného obstarávania na stavebnú časť a na detské ihrisko. Tento stav trvá už pomaly rok! Stavebné práce by mali byť ukončené do 10/2019.

Celkové náklady stavebnej časti projektu: 129 264,- €, nenávratný finančný príspevok (NFP) 122 801, vlastné zdroje: 6463,- €.

Projekt je schválený.

Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1. –

Operačný program:312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Žiadateľ: Obec Krivany

Názov projektu: Miestna poriadková služba v obci Krivany

Kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1

Kód žiadosti o NFP: NFP312050J743

Celkové oprávnené výdavky projektu: 75 603,24 €

Požadovaná výška NFP: 71 823,08 €

Projekt bol schválený. V súčasnej dobe prebieha jeho realizácia. V priebehu roku 2018 sme zrealizovali žiadosť na doplnenie tohto projektu a to navyšenie o jedného pracovníka a taktiež v novom projekte by sa mali zlepšiť aj finančné náležitosti projektu. Doposiaľ nemáme žiaden výsledok hodnotenia našej žiadosti.

Projekt schválený- realizácia projektu a prebieha vyhodnocovanie nového projektu. .

Hodnotenie žiadosti

Podanie ŽoNFP na RO pre OP KŽP - projekt Zberný dvor Krivany.

Pripravujeme projekt na akciu Zberný dvor Krivany. Projekt rieši separovanie komunálneho odpadu, rekonštrukciu priestorov (triedička zemiakov na HD) a technický vybavenie (traktor a iné príslušenstvo). Dňa 12.02.2018 bolo na uvedenú stavbu vydané stavebné povolenie. Pripravili sme žiadosť pre 2. kolo, ktoré bolo 15.08.2018.

Výzva bola vyhlásená dňa 29.novembra 2017:

Hodnotenie žiadosti.

Iné projekty a dotácie rok 2018 -2019 bez EU

realizácia :

Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo (MV SR) :

MV SR vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc . Podali sme žiadosť na budovu v ktorej je umiestnené teraz hasičské vozidlo t.j. objekte CLK. V minulom roku už došlo k poškodeniu tohto vozidla a už museli sme zabezpečiť rôzne opatrenia na zamedzenie proti krádeži a poškodeniu. Termín na predloženie žiadosti bol 06.04.2018. K tomuto dátumu sme podali aj potrebnú žiadosť s prílohami. Naša žiadosť bola schválená a podporená vo výške 28 500,- €.

Prebieha realizácia projektu.

A		Základné rozp. náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 774,15	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 291,41	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	9 128,63	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	8 115,80	0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00		17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 000,00		18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 309,99	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		25 309,99
Dátum a podpis				20,00	% z	25 309,99	5 062,00
Objednávateľ				Cena s DPH (r. 23-24)		30 371,99	

Detská zóna hier

Dňa 28.2.2018 sme podali projekt Detská zóna hier v Obci Krivany - vybudovanie detského bezúdržbového ihriska pre deti vo veku 3-14 rokov. Úrad vlády SR nám projekt schválil vo výške 9 500 €. Po schválení žiadosti v roku 2018 sme zrealizovali verejné obstarávanie. Stavebné práce by sa mali realizovať v období 03-05/2019. Stavba sa bude realizovať v priestoroch areálu futbalového ihriska. €. V rozpočte je zahrnutý: a) povrch detského ihriska: umelý povrch detského ihriska tlmiaci náraz, ktorý je prepočítaný na základe stanovených kritických výšiek pádu. V rámci požadovaných výšiek pádu je určený povrch – zatravnovacie tvárnice.

b) vybavenie detského ihriska: zostava so šmykačkou a hojdačkami z galvanizovanej ocele a plastu, čiže bezúdržbová zostava pre vekovú kategóriu 3-15 rokov. Pružinová hojdačka pre vekovú kategóriu 3-12 rokov.

c) zemné práce: 1. na ihrisku bude potrebné vykonať zemné práce (úprava terénu pod tvárnice, montáž tvární, zasyp zeminou a výsev trávy)

2. presun hmôt (dovoz a odvoz materiálu na práce spojené s realizáciou ihriska).

Prebieha realizácia projektu.

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Dotácia úradu vlády	7 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,47
vlastné finančné zdroje	2 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,92

Celkom bez DPH	10 415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415,39
DPH 20% z	10 415,39					2 083,08
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						12 498,47

Výstavba 12 x b. j. - nájomné byty:

Stavbu zabezpečuje súkromný investor Bestyl s.r.o. Dňa 17.01.2018 bolo stavebné konanie na uvedenú stavbu. Dňa 21.02.2018 bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2018. V súčasnej dobe prebieha realizácia stavebných prác. V súčasnej dobe zabezpečujeme podanie žiadosti na ŠFRB a MDaV SR na odkúpenie 12.b.j.

Realizácia projektu.

Stavebné pozemky – Pozemkové úpravy – lokalita Dujava

Po niekoľkoročnej diskusii ohľadom lokality na výstavbu stavebných pozemkoch, započali sme proces prípravných práce na stavebné pozemky v lokalite Dujava. Prvá etapa započala v mesiaci máj 2017, kedy OÚ- odbor poľnohospodársky započal samostatný proces zjednodušených pozemkových úprav v tejto lokalite. :

1.etapa: zisťovacie konanie (prieskum) o záujme resp. nezájme započat' ZPU na uvedenej lokalite (potrebujeme súhlas 50% vlastníkov). Náklady poštovné pre vlastníkov nebyvajúcich v obci zabezpečuje OÚ odbor poľnohospodársky.

2.etapa: register pôvodného stavu- kto koľko vlastní v uvedenej lokalite

3. etapa- návrh účelových komunikácií a pod.

V súčasnej dobe prebieha proces započatia JPU. Tieto aktivity už koordinujeme spoločne s OÚ odpor poľnohospodársky Prešov. Dňa 04.07.2018 sa konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie vlastníkov pozemkov v tejto lokalite, kde boli zvolené riadiace orgány združenia a schválené stanovky. V súčasnej dobe prebieha 3. etapa. Fyzické vytýčenie pozemkov keď nebudú námietky by mali byť realizované v jesených mesiacoch tohto roku

Realizácia projektu.

Kultúrny dom: stavebné úpravy

V roku 2017 sme rozšírili terajšiu kuchynku do priestoru malej chodby, ktorá je medzi vstupom do KD a kuchynkou. Týmto stavenými opatreniami sme získali čiastočné zväčšenie priestorov kuchynky. Zrealizovali sme práce na vonkajších úpravách KD a to v rozsahu: vybudovali sme sklad na uskladnenie hnutelných vecí a vybudovali sme prístrešky. Tieto práce výlučne realizovali pracovníci, ktorí sú na projekte MOS. V roku 2018 sme zrealizovali opravu vonkajšej fasády, zrealizovali sme čiastočnú rekonštrukciu oporného múru okolo KD. Taktiež v roku 2018 sme započali projektové a stavebné práce na vnútornej rekonštrukcii priestorov KD hlavne veľkej sály na prízemí. Z dôvodu, že v tejto sále dochádzalo k odlupovaniu omietky na mnohých miestach a stolári už mali vyrobený materiál na inštalovanie v súčasnej dobe realizujeme opravu veľkej sály na prízemí KD.

Realizácia projektu

príprava projektov

Popis projektu: Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch.

Po podaných žiadostiach v minulých rokoch na rôzne výzvy nepodarilo sa nám z rôznych dôvodov zabezpečiť finančné zdroje na tento projekt. Každá výzva má svoje špecifika a my hlavne máme problém s tým, že je to multifunkčná stavba a preto nespĺňame podmienky mnohých výziev . V súčasnej dobe sa pripravuje ďalšia výzva cez menej rozvinuté okresy na takéto projekty. Výzva bude vyhlásená začiatkom marca 2019 a termín uzatvorenia výzvy bude do 29.03.2019. Začíname prípravu podkladov pre projekt. Taktiež navrhujeme, aby sme zrealizovali predelenie stavby obecného úradu na dve časti s tým, že každá jedná časť budovy bude mať vlastné parcelné a súpisné číslo. Pri podávaní projektov a hlavne pri schvaľovaní žiadosti máme problém práve s tým, že v jednej časti v budove OcÚ sú postavené nájomné byty. Z uvedeného dôvodu sme sa nemohli uchádzať o projekty z Agentúry životného prostredia. Zistíme či sa to bude dať technicky a administratívne. Určite budeme potrebovať aj stavebné konanie na zmenu užívania stavby.

Príprava projektu.

Prípravné práce cyklotrasy (okolo rieky Torysy a lesné cesty):

V súčasnej dobe prebiehajú predprojektové práce na budovanie cyklotrasy v rámci európskeho projektu EUROVELLO 11, ktorá spája juh Európy (Grécko) so severom Európy (Nórsko). Časť tejto trate vedie aj cez okres Prešov a Sabinov smerom na Poľsko. V rámci združenia Eurovello 11, ktoré založili obce na trase cyklotrasy sa nám podarilo zabezpečiť finančné zdroje na projektovú dokumentáciu Červenica- Lipany. Tieto zdroje máme zazmluvnené. V súčasnej dobe z tohto istého zdroja (nórsky finančný mechanizmus) je možnosť čerpania ďalších finančných zdrojov. Po predbežnom jednaní máme finančné zdroje na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na trase Krivany- Torysa a na trase Torysa Bajerovce máme finančné zdroje na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie. Všetky tieto aktivity by mali byť zrealizované do 30.04.2017. Projektová dokumentácia na uvedenú aktivitu je zrealizovaná. V súčasnej dobe pripravujeme územné rozhodnutie a zabezpečujeme majetko-právne usporiadanie cyklotrasy.

Príprava projektu.

Projekt: Kanalizačná prípojka ul. Železničná.

Obyvatelia bývajúci v časti ulice Železničná s. č. 74, 75 požiadali obec o zrealizovanie kanalizačnej prípojky do hlavného zberača na ul. Železničná. Pri realizácii kanalizácie v obci sa táto časť neriešila, lebo bola vedená ako domová prípojka. Podobný projekt sme hradili v roku 2015 tiež na ul. Železničná v časti Rajdačka. V súčasnej dobe zabezpečujeme majetkoprávne usporiadanie prístupovej cesty k uvedeným nehnuteľnostiam.

Realizácia projektu.

Rekonštrukcia kaštieľa, sýpky a celkového areálu CLK.

Z dôvodu, že sme sa rozhodli, odkúpiť kaštieľ a jeho okolie, nastala situácia kedy je potrebné, aby sa navrhla celkom nová koncepcia využitia priestoru CLK a kaštieľa. V súčasnej dobe zabezpečujeme pomocou architektov návrh využitia a postupnosť prác na priestore v celom areáli CLK. Zabezpečujeme aj ošetrovanie strom, ktoré sú takisto pamiatkovo chránené. Všetky tieto aktivity koordinujeme s Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

Príprava projektu.

Iné projekty rok 2019 prípravné práce

Akčný plán okresu Sabinov: na rok 2019 sme nepodávali žiadnu žiadosť na regionálny príspevok. Túto aktivitu urobíme až na rok 2020.

Príprava projektu.

Vybudovanie kamerového systému v obci Krivany (prevencia kriminality):

Do 05.03.2019 je potrebné podať projekt na doplnenie kamerového systému v našej obci. Týmto opatrením chceme zvýšiť bezpečnosť a ochranu našich občanov, ale hlavne obmedziť poškodzovanie obecného majetku. Navrhované sú 5 nové kamery: centrum obce, okolie kaštieľa, vstup do obce od obce Torysa, cintorín, Vyšný koniec .

Projekt je v štádiu prípravy.

Fond na podporu umenia: 26. roč. HTFF J. Lazoríka

Projekt sme podali ešte v októbri 2018 na 26. ročník HTFF J. Lazoríka. Projekt bol podporený vo výške 3 000,-€. Pripravujú sa podklady k podpisu zmluvy.

Projekt schválený.

Dotácia VÚC Prešov- 26. roč. HTFF

Prvý projekt na VÚC sme podali v januári 2019 na 26. ročník HTFF J. Lazoríka. Druhý projekt na 26. ročník HTFF J. Lazoríka bol podaný vo februári 2019, výzva sa zasielala predsedovi PSK. V súčasnosti čakáme na schválenie projektov.

Hodnotenie žiadosti.

Rekonštrukcia kaštieľa: popis projektu

V decembri 2018 sme podali na projekt v programe: **Obnovme si svoj dom** – žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kaštieľa. Súčasný stav nevyužívaného objektu je havarijný a obec ako nový vlastník chce realizovať jeho komplexnú obnovu. Tej musí predchádzať spracovanie prípravnej dokumentácie, ktorá je predmetom projektu. Budú ju tvoriť:

- a) architektonicko – historický výskum kaštieľa
- b) Zameranie skutkového stavu.

V súčasnosti čakáme na vyhodnotenie projektu.

Hodnotenie žiadosti.

Ján Šejirman
starosta obce